

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10.	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11	2.11	3.11	
1. Verkehrssicherung Aufbau	■																			
2. Entwässerungsrinne sanieren/ Str. Abl. Setzen	■	■	■	■	■				■											
3. Bordsteine sanieren		■	■	■																
4. Schachtabdeckungen ausbauen				■	■															
5. Schachtabdeckungen tiefer setzen				■	■															
6. Fräsen 4,0cm								■												
7. Fräsflächen Bearbeitung									■	■										
8. Bitumenemulsion aufbringen									■											
9. Schadstellen mit Tragschicht ausbessern									■											
10. Bitumenemulsion aufbringen									■											
11. Bushaltestellen Deckensanierung									■	■										
12. Hauptbahn OD Schülldorf Deckeneinbau										■	■									
13. Puffer (SchlechtWetter, Mehraufwand,...)											■	■								
14. Straßeneinbauten auf OK Str. ziehen																		■	■	
15. Verkehrssicherung Abbau																				
	Hofladen, Kiebitzberg und Am Knüll anfahrbar von Ofeld kommend KiTa Essenslieferung nach Vorankündigung und Absprache mit Bauleiter möglich					Keine Querung/Lieferung möglich,					Querung möglich keine Lieferung	Ortsdurchfahrt frei								
	VOLLSPERRUNG																			

STRABAG	Bauzeitenplan
	Projekt: Schülldorf, K RD 75 Deckensan
	Bauherr: LBV SH Niederlassung Rendsburg Stand: 26.09.2023